

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新鸿安商城征迁经费						
主管部门			060-合肥市瑶海区长淮街道办事处			实施单位	060001-合肥市瑶海区长淮街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	69.46	69.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	69.46	69.46	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请69.46万元财政资金，主要用于采用拆除重建方案，由政府征迁或商业回购，将改变商城原有破旧面貌，重新树立火车站商圈标志性建筑形象，提高城市就业率，实现社会效益与经济效益同步发展的效果。					完成全年目标，主要用于采用拆除重建方案，由政府征迁或商业回购，将改变商城原有破旧面貌，重新树立火车站商圈标志性建筑形象，提高城市就业率，实现社会效益与经济效益同步发展的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拆除商业建筑面积		=61000平方 米	61000	13	13	
		质量指标	完工并合格达到验收标准		完工率100%	达成预期指 标	13	13	
		时效指标	按年度计划完成		2022年完成	达成预期指 标	12	12	
		成本指标	成本小于等于预算数		≤69.46万 元	69.46	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高土地利用率，增加市场就业率，盘活该 商城		效果明显	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	改变火车站周边形象和优化环境		效果明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适合此项目		本指标不适 合此项目	不适用	0	0	
		可持续影 响指标	带动火车站附近长远经济效益		效果明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		