

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			瑶海区裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造项目资金						
主管部门			049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府			实施单位	049001-合肥市瑶海区大兴镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	584.78	584.78	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	584.78	584.78	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请828.89万元财政资金,主要用于裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造方面,实现改善人居环境,消除居民小区用电隐患,切实提高群众安全感、满意度的效果。					2023年使用5847770元财政资金,完成年度设定绩效目标,达到预期效果。完成裕和兴苑回迁安置小区供配电项目改造工作,消除居民用电隐患,提高群众安全感及满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设项目数量		=1个	1	13	13	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100	6	6	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤8288900元	5847770	12	10	指标值按照合同总价设定,项目尚未完成施工,实际完成值远低于年初设定值。
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障用电安全,对减少居民财产损失的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对进一步改善人居环境、消除小区供电安全隐患的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	不适用		0	
		可持续影响指标	保障居民用电安全,提高居民幸福感、满意度		程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	98.00		