

附件：

(2024年度)

项目名称			七里站街道学苑社区配套用房装修项目						
主管部门			056-合肥市瑶海区七里站街道办事处			实施单位	056001-合肥市瑶海区七里站街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	25.92	22.87	10	88.23%	8.82
			其中：本年财政拨款	0.00	25.92	22.87	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请763600元财政资金，主要用于学苑社区配套用房装修，该项目建成后学苑社区党群服务中心将正式启用，辐射周边数个小区，届时将为学苑社区提供文化、娱乐休闲等相关服务。					申请763600元财政资金，主要用于学苑社区配套用房装修，该项目建成后学苑社区党群服务中心将正式启用，辐射周边数个小区，届时将为学苑社区提供文化、娱乐休闲等相关服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修的办公用房数量		≥1个	1个	13	13	
		质量指标	配套用房装修的合格率		≥95%	95%	12	12	
		时效指标	装修项目开展完成时间		2024年12月31日前完成	达成预期指标	13	13	
		成本指标	装修项目开展成本		≤76.36万元	22.87万元	12	11.9	根据本年财政预算拨款最终到账金额及学苑社区配套用房装修实际情况支付金额。
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用于此项目		此指标不适用于此项目	不适用	0		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		提高程度显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用于此项目		该指标不适用于此项目	不适用			
		可持续影响指标	促进办公人员工作效率		明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.72	