

附件：

(2024年度)

项目名称			恒通批发市场消防改造项目							
主管部门			056-合肥市瑶海区七里站街道办事处			实施单位	056001-合肥市瑶海区七里站街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	12.77	12.77	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	12.77	12.77	—			
			上年结转资金				—			
			其他资金				—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请13.17万元财政资金，主要用于辖区消防隐患场所恒通批发市场的改造工程，实现辖区内消防隐患的消除，提高消防安全防治水平，提升居民安全感。					申请12.77万元财政资金，主要用于辖区消防隐患场所恒通批发市场的改造工程，实现辖区内消防隐患的消除，提高消防安全防治水平，提升居民安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防隐患场所整改面积			≥325平方米	325平方米	13	13	
		质量指标	整改完成合格率			≥90百分比	90百分比	12	12	
		时效指标	消防改造工程完成时间			2024年12月31日前	达成预期指标	13	13	
		成本指标	消防改造工程总金额			≤127748.74元	127748.74元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于此项目			该指标不适用于此项目	不适用			
		社会效益指标	辖区消防防治水平			提升程度显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此指标不适用于该项目			此指标不适用于该项目	不适用	0		
		可持续影响指标	居民整体安全感			提升程度显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥90百分比	90百分比	10	10	
总分							100	100.00		